



Контрольный орган Новояляинского городского округа

624400, Россия, Свердловская обл., г. Новая Ляля, ул. Р. Люксембург, 24а тел. 34388 2-28-64

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 30 » декабря 2022 года

№ 9

Заведующему
Муниципального бюджетного
дошкольного
общеобразовательного
учреждения Новояляинского
городского округа «Детский сад
№17 «Солнышко»
Т.А.Михайловской

В соответствии с планом работы Контрольного органа Новояляинского городского округа на 2022год и на основании Распоряжения контрольного органа Новояляинского городского округа от 25.11.2022 года №17 проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств Новояляинского городского округа, направленных на финансовое обеспечение мероприятия «Капитальный ремонт и/или текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций» Подпрограммы 1 «Качество образования как основа благополучия» муниципальной программы «Развитие образования в Новояляинском городском округе до 2025 года», выделенных в истекшем периоде 2022года муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Новояляинского городского округа Детский сад №17 «Солнышко».

Объект проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новояляинского городского округа Детский сад №17 «Солнышко» (далее - МБДОУ НГО «Детский сад №17 «Солнышко», Учреждение).

Адрес местонахождения: 624420, Российская Федерация Свердловская область, Новояляинский район, поселок Лобва, ул. Христофорова д.36, ИНН 6647002616 КПП 668001001.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. При расчетах с ООО «БТКСТРОЙ» за выполненные работы по ремонту фасада здания детского сада, Учреждением в нарушение статьи 34 Закона 44-ФЗ¹ не соблюден срок оплаты по договору - подряда от 30.05.2022 № 3005 оплата произведена позже установленного срока на 1 рабочий день (крайний срок оплаты 08.07.2022, окончательная оплата произведена 11.07.2022).

2. В договорах – подряда от 01.06.2022 №0106 и от 30.05.2022 №3005, заключенных с ООО «БТКСТРОЙ»:

- не указаны условия по гарантии качества выполнения работ по ремонту фасада здания детского сада, что предусмотрено статьями 721 и 722 ГК РФ²;

- не предусмотрены обязательные условия об уплате неустоек (штрафов, пеней), за неисполнение или ненадлежащее исполнение (подрядчиком) обязательств, предусмотренных договорами подряда, что предусмотрено статьями 330, 715 ГК РФ и статьей 34 Закона №44-ФЗ;

- установлены признаки дробления закупки, а именно предметом данных договоров подряда, заключенных с одним и тем же подрядчиком ООО «БТКСТРОЙ» является проведение работ по ремонту фасада и отмостки здания детского сада по адресу: Новолялинский район п. Лобва ул.Христофорова д.36, совпадение сроков выполнения работ – с 30.05.2022 по 03.07.2022 и с 01.06.2022 по 05.07.2022, соответственно.

3. При расчетах с ООО «РУСДОР» за выполненные работы по устройству асфальтобетонных дорожек на территории детского сада, Учреждением в нарушение статьи 34 Закона №44-ФЗ не соблюден срок оплаты по договору от 20.07.2022 №1, оплата произведена позже установленного срока на 42 календарных дня (крайний срок оплаты 03.08.2022, окончательная оплата произведена 13.09.2022).

4. По результатам исполнения договора от 21.07.2022 №21/07-2022 заключенного с ООО «ПРАЙД» на выполнение работ по устройству ограждения на территории детского сада:

- в нарушение статьи 94 Закона №44-ФЗ, ООО «ПРАЙД» как подрядчиком нарушен срок выполнения работ, установленный в пункте 2.1 договора, согласно которому «Поставщик обязуется поставить Товар в срок до 08.08.2022», на 1 календарный день. Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 от 09.08.2022 №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3 от 09.08.2022 №1 и счет № 68 от 09.08.2022 на сумму 211000,00рублей составлены и приняты Учреждением 09.08.2022;

- Учреждением при расчетах с ООО «ПРАЙД» в нарушение статьи 34 Закона №44-ФЗ не соблюден срок оплаты по результатам выполненных работ по договору от 21.07.2022 №21/07-2022, оплата произведена позже установленного срока на 5 рабочих дней (крайний срок оплаты 22.08.2022, окончательная оплата произведена 26.08.2022).

¹ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ).

² Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ (далее ГК РФ).

5. В ходе анализа договора поставки от 21.07.2022 № 21/07-2022 с ООО «ПРАЙД», локального сметного расчета и акта о приемке выполненных работ № КС-2 от 09.08.2022 №1 на выполнение работ по устройству ограждения на территории детского сада по адресу: Новолялинский район п. Лобва ул.Христофорова д.36 установлены несоответствия позиций локального сметного расчета на устройство ограждения техническому заданию представленному к договору от 21.07.2022 № 21/07-2022.

6. По результатам исполнения муниципального контракта от 03.06.2022, №03623001754220000010001 на устройство спортивной площадки на территории детского сада, заключенного с ООО «ПРАЙД» на основании аукциона в электронной форме:

- в нарушение статьи 94 Закона №44-ФЗ, ООО «ПРАЙД» как подрядчиком нарушен срок выполнения работ на 7 календарных дней (срок выполнения работ по контракту – с момента подписания контракта по 28.06.2022), акт о приемке выполненных работ от 04.07.2022 №1/1 на сумму 1741090,80рублей, размещен и подписан в ЕИС – 04.07.2022.

7. По результатам исполнения муниципального контракта от 20.07.2022 №03623001754220000010002 на монтаж прогулочных веранд и игровых комплексов, заключенного с ООО «ПО МКМС» на основании аукциона в электронной форме:

- в нарушение статьи 94 Закона №44-ФЗ, ООО «ПО МКМС» как подрядчиком нарушен срок выполнения работ на 59 календарных дней (срок выполнения работ по контракту – с момента подписания контракта по 15.08.2022), согласно информации, размещенной в ЕИС акт о приемке выполненных работ от 13.10.2022 №991 по контракту №2 размещен и подписан Подрядчиком - 13.10.2022г, подписан Учреждением – 13.10.2022г.

8. В документации о закупке о проведении электронного аукциона на выполнение работ по монтажу прогулочных веранд и игровых комплексов (в проекте контракта) и в заключенном муниципальном контракте от 20.07.2022 №03623001754220000010002 с ООО «ПО МКМС» не указан идентификационный код закупки (ИКЗ), что влечет нарушение части 1 статьи 23 Закона № Ф3-44.

9. В бюджетном учете на балансовом счете 101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения» - объекты - прогулочные веранды (3ед.) и игровое оборудование (15ед.), учтены как один объект учета – «Игровая площадка» стоимостью 3516,53537 тыс.рублей. Учитывая предмет муниципального контракта от 20.07.2022 №03623001754220000010002 и его техническое задание фактически были приобретены отдельные инвентарные объекты и произведен их монтаж. В бюджетном учете данные объекты следовало учесть как отдельные инвентарные объекты или как сгруппированные игровые комплексы, сочетающие в себе несколько объектов игрового оборудования по возрастным группам (ясли,

младшая, средняя, старшая, подготовительная), с отнесением к третьей амортизационной группе - срок полезного использования которого свыше 3 лет до 5 лет включительно (код 330.28.99.39.190 «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» ОКОФ 013-2014³).

10. По итогам осмотра результата выполненных работ по муниципальному контракту от 03.06.2022 № 03623001754220000010001 с ООО «ПРАЙД» на сумму 1741,0908 тыс.рублей по устройству спортивной площадки по адресу Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ул.Христофорова д.3. установлено не соответствие учтенных в акте приемки выполненных работ (формы КС-2) от 28.06.2022 № 1 объемов объемам, имеющимся в наличии на данном объекте, а именно:

- согласно локального сметного расчета №б/н и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 28.06.2022 № 1 на спортивной площадке должен быть установлен детский игровой лабиринт (Арт. Л 06), фактически данный объект отсутствует.

Приемка и оплата фактически не выполненных работ, не поставленных товаров, не оказанных услуг является нарушением статей 711, 720 ГК РФ и статьи 94 Закона №44-ФЗ. Общая стоимость необоснованно принятых и оплаченных работ, фактически не выполненных работ по сметному расчету составила 52,432 тыс.рублей.

С учетом изложенного и на основании пункта 17 Положения о Контрольном органе Новолялинского городского округа, утвержденного Решением Думы от 31.03.2022г № 303, МБДОУ НГО «Детский сад №17 «Солнышко».

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1.Провести работу по внесению изменений в бюджетный учет в части постановки на учет объектов по муниципальному контракту от 20.07.2022 № 03623001754220000010002 как отдельные инвентарные объекты или как сгруппированные игровые комплексы, сочетающие в себе несколько объектов игрового оборудования по возрастным группам (ясли, младшая, средняя, старшая, подготовительная), с отнесением к третьей амортизационной группе - срок полезного использования которого свыше 3 лет до 5 лет включительно (код 330.28.99.39.190 «Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» ОКОФ 013-2014).

2. Обеспечить контроль за включением в договоры на выполнение работ (услуг) обязательных условий, предусмотренных Законом №44-ФЗ и ГК РФ и за своевременностью расчетов по результатам исполнения договоров (контрактов).

3.Провести работу по возврату в бюджет Новолялинского городского округа района сумму субсидии на иные цели в размере стоимости необоснованно

³ Общероссийский классификатор ОК 013-2014 (СНС 2008) "Общероссийский классификатор основных фондов" (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 г. N 2018-ст) (далее ОКОФ 013-2014).

принятых и оплаченных работ, фактически не выполненных работ по сметному расчету в сумме 52,432 тыс.рублей.

О результатах рассмотрения настоящего Представления и принятых мерах по устранению нарушений и недостатков представить информацию в Контрольный орган Новолялинского городского округа в срок до 30 января 2023 года.

Председатель Контрольного органа
Новолялинского городского округа

М.М.Смагина

МП

Экземпляр представления на 5 (пяти) листах получил:

заведующий МБДОУ НГО "Детский сад №17 "Солнышко"
(должность) (наименование организации)

Смагина Анна Ивановна
подпись

Ф.И.О

30.12.2022
дата